

**TERMO DE ENCERRAMENTO, QUITAÇÃO E BALANÇO FINAL DO CONTRATO
COMPAGAS n.º 094/2013**

A **COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS - COMPAGAS**, sociedade de economia mista, com sede à Rua Hasdrúbal Bellegard n.º 1.177, bairro CIC, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.535.681/0001-92, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. **FERNANDO GHIGNONE** e por seu Diretor Técnico-Comercial, Sr. **THEODOROS PANAGIOTIS MARCOPOULOS**, doravante denominada **COMPAGAS**, e de outro lado **ATRIVIS ENGENHARIA LTDA - EPP**, neste ato representada por seu Administrador, Sr. **FABIANO CHERVINSKI**, doravante denominado **CONTRATADO**,

CONSIDERANDO

- que as partes celebraram entre si o contrato **COMPAGAS** N.º 094/2013 em 02/09/2013, termo aditivo n.º 01 em 04/02/2016 e termo aditivo n.º 02 em 31/08/2016;

- que o objeto do contrato foi integralmente cumprido;

- conforme Boletim de Medição Final anexado, houve redução de R\$ 10,00 (dez reais), alterando o valor do contrato de R\$ 201.325,00 (duzentos e um mil trezentos e vinte e cinco reais) para R\$ 201.315,00 (duzentos e um mil trezentos e quinze reais).

- que foram realizados pela **COMPAGAS** todos os pagamentos correspondentes ao Contrato em questão, não existindo mais nenhum valor a ser faturado ou pendente de pagamento;

ajustam entre si o presente **TERMO DE ENCERRAMENTO, QUITAÇÃO E BALANÇO FINAL** ao Contrato **COMPAGAS** n.º 094/2013, nos seguintes termos:

As PARTES, de comum acordo, **RESOLVEM** dar plena, total e irrestrita quitação recíproca ao Contrato n.º 094/2013 e termos aditivos n.º 01 e n.º 02, não existindo qualquer pendência decorrente do objeto contratual, não sendo cabível, por parte do Contratado, qualquer contestação judicial ou extrajudicial que diga respeito a pagamentos, faturas, indenizações ou compensações referentes ao Contrato extinto por este instrumento, renunciando expressa e irrevogavelmente a qualquer forma de representação judicial ou administrativa.

Termo de Encerramento ao Contrato COMPAGAS N.º 094/2013.

PUBLICADO
DIOE n.º <u>9902</u>
DATA <u>10/03/17</u>

Assessoria Jurídica Compagas
Luana Machado Caetano
OAB/PR n.º 70.891

1/2


E por ser esta a mais pura expressão da verdade, firmam as partes supra qualificadas o presente termo em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Curitiba / PR, 24 de FEVEREIRO de 2017.

Pela **COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS**



FERNANDO GHIGNONE
Diretor Presidente



THEODOROS PANAGIOTIS MARCOPOULOS
Diretor Técnico-Comercial

Pela **ATRIVIS ENGENHARIA LTDA - EPP**



FABIANO CHERVINSKI
Administrador

TESTEMUNHAS:

1) 

Nome / CPF

LUCIANO CHERVINSKI; 027.405.853.21

2) 

Nome/ CPF

096.223.759.01





**BOLETIM DE MEDIÇÃO
PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS RESIDENCIAIS**

ITEMS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QTD Cont.	QTD Proj.	QTD Acumulada Anterior	QTD Média do período	QTD Acumulada Total	% Acumulada do Item	Valor Unitário	Valor Total Contratual	Valor Total Projetado	PERÍODO DE MEDIÇÃO 16/01/17 à 15/02/17		FOLHA 01 DE 02 CONTRATO 094/13 Ativisa Ltda.		Saldo Total Protegido
												Valor Acumulado Anterior	Valor Médio Período	Valor Acumulado Total	Saldo Total Contratual	
1	PROJETOS RESIDENCIAIS															
1.1	PROJETO PADRÃO RESIDENCIAL (nota 2) - Entrega do projeto acompanhado da respectiva ART - Aprovação por parte da COMPAGAS do projeto e entrega da documentação final (papel e meio magnético)	u	51 30% 70%	65	62,0 60,0	3,0 5,0	65,0 65,0	127,5 127,5	2.550,00 705,00 1.785,00	39.015,00 91.035,00	49.725,00 116.025,00	49.725,00 116.025,00	2.295,00 8.926,00	-10.710,00 -24.699,00		
1.2	CENTRAL DE AQUECIMENTO - Entrega do projeto acompanhado da respectiva ART - Aprovação por parte da COMPAGAS do projeto e entrega da documentação final (papel e meio magnético)	u	20 30% 70%	20	17,0 17,0	3,0 3,0	20,0 20,0	100,0 100,0	100,00 57,00 133,00	1.140,00 2.600,00	1.140,00 2.600,00	1.140,00 2.600,00	171,00 399,00			
1.3	ADICIONAL POR APARTAMENTO/RESIDÊNCIA DIFERENCIADO (nota 2) - Entrega do projeto acompanhado da respectiva ART - Aprovação por parte da COMPAGAS do projeto e entrega da documentação final (papel e meio magnético)	u	75 30% 70%	85	83,0 83,0	2,0 2,0	85,0 85,0	113,3 113,3	256,00 76,50 179,50	5.737,50 13.387,50	6.502,50 15.172,50	6.502,50 15.172,50	153,00 357,00	-765,00 -1.705,00		
1.4	FEIXE DE TUBULAÇÕES INDIVIDUAIS (nota 2) - Entrega do projeto acompanhado da respectiva ART - Aprovação por parte da COMPAGAS do projeto e entrega da documentação final (papel e meio magnético)	u	7 30% 70%	12	12,0 12,0		12,0 12,0	171,4 171,4	645,00 103,50 451,50	1.354,50 3.160,50	2.322,00 5.418,00	2.322,00 5.418,00		-867,50 -2.267,50		
1.5	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO (nota 2) - Entrega do projeto acompanhado da respectiva ART - Aprovação por parte da COMPAGAS do projeto e entrega da documentação final (papel e meio magnético)	u	3 30% 70%	1	1,0 1,0		1,0 1,0	33,3 33,3	185,00 55,50 129,50	166,50 306,50	55,50 129,50	55,50 129,50		111,00 259,00		
1.6	REDE INTERNA DE GÁS INSTALADA EM ÁREA COMUM - Entrega do projeto acompanhado da respectiva ART - Aprovação por parte da COMPAGAS do projeto e entrega da documentação final (papel e meio magnético)	u	3 30% 70%						250,00 75,00 175,00	225,00 525,00				225,00 525,00		
1.6.2	REDES SECUNDÁRIAS DE APARTAMENTOS E RESIDÊNCIAS (nota 2) - Entrega do projeto acompanhado da respectiva ART - Aprovação por parte da COMPAGAS do projeto e entrega da documentação final (papel e meio magnético)	u	1 30% 70%						160,00 57,00 133,00	57,00 133,00				57,00 133,00		
2	PROJETOS COMERCIAIS															
2.1	ATÉ 5 PORTOS DE CONSUMO (nota 2) - Entrega do projeto acompanhado da respectiva ART - Aprovação por parte da COMPAGAS do projeto e entrega da documentação final (papel e meio magnético)	u	4 30% 70%	3	2,0 2,0	1,0 1,0	3,0 3,0	75,0 75,0	515,00 154,50 360,50	618,00 1.442,00	463,50 1.081,50	463,50 1.081,50	154,50 360,50	154,50 360,50	154,50 360,50	154,50 360,50






BM34

	Item 1.1			Item 1.2			Item 1.3			Item 1.5			Item 2.1			TOTAL	
	R\$	70% R\$	30% R\$	R\$	70% R\$	30% R\$	R\$	70% R\$	30% R\$	R\$	70% R\$	30% R\$	R\$	70% R\$	30% R\$		
ENDUTEX HOTÉIS - ED. HOTEL MOOV - 2349	2.550,00	1.785,00	765,00	190,00	133,00	57,00	178,50	125,75	51,22	255,00	178,50	65,25	185,00	129,50	45,50	515,00	26,94
Tribunal de Justiça do Paraná - 2396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.131,90
Const. San Remo - BW Residence 2314	1.785,00	1.249,50	535,50	380,00	266,00	114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.265,88	
EDIFÍCIO COSTACURTA - 2377	1.785,00	1.249,50	535,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.719,34	
COTE D'AZUR RESIDENTIEL - 2229	2.550,00	1.785,00	765,00	-	-	-	2	2	2	510,00	-	-	-	-	-	2.265,88	
	3	5	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3.884,36	
																R\$ 16.267,36	

NOVO REAJUSTE 26,94%

Handwritten signature and mark

Handwritten signature